

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			红光学校一期(初中部)建设项目						
主管部门			032-蒙城县教育局			实施单位	032012- 蒙城县第六中学		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	500.00	500.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	500.00	500.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	新增义务教育学位1800个。改建校舍面积3000平方米，新建教学用房14000平方米、运动场地15000平方米。分流庄子中学、逍遥路中学学生，化解大校额，促进义务教育优质均衡发展。					初步完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进场施工前的各项准备工作及基础施工		手续齐全，进场施工	达成预期指标	30	30	
		质量指标	基础施工合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	工程进展按规划序时进度完成率		≥100%	100%	5	5	
		成本指标	建设成本		不超过行业平均成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	义务教育学校办学规模		达到省定义务教育学校办学标准	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	学校优质均衡发展水平		持续提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学校、师生满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	90.00		